

Uzgodnienie nr 184/U/2016
L. dz. 6360 /TT/2016

Września, dn. 18.10.2016 r.

**SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp. j.**
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań

Dotyczy: „Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach”.

W załączeniu przesyłamy uzgadniony projekt z niżej podanymi warunkami przebudowy i zabezpieczenia urządzeń wod. - kan. będących w naszym posiadaniu:

1. Na planie sytuacyjnym naniesiono istniejące uzbrojenie będące w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. we Wrześni:
 - linia ciągła i kwadrat, kolor niebieski – istniejąca sieć wodociągowa wraz z zasuwami,
 - kółko, kolor czerwony - hydranty,
 - linia ciągła, kółko, kolor brązowy- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami
2. Włazy studni kanalizacji sanitarnej, skrzynki zasuw wodociągowych oraz hydranty podziemne posadzić do wysokości projektowanej nawierzchni. Studnie i komory kanalizacyjne umocnić na powierzchni płytą odcciążającą.
3. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na urządzenia wod. - kan. nie naniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8.
4. W przypadku wystąpienia podczas robót konieczności ewentualnej przebudowy naszego uzbrojenia, należy bezwzględnie uzgodnić sposób ich rozwiązania w PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8, Dział Techniczny.
5. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń na sieciach oraz urządzeniach PWiK Września w wyniku prowadzonych prac związanych z modernizacją wiaduktu oraz budową dojazdów, jak i wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.
6. O rozpoczęciu prac ziemnych, Inwestor powiadomi pisemnie PWiK Września z wyprzedzeniem 14 dni, a o odbiorze końcowym z wyprzedzeniem 7 dni, celem lokalizacji oraz sprawdzenia stanu urządzeń wod. - kan. po wykonanych robotach.

7. Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni mapę inwentaryzacyjną wraz z naniesionymi rzędnymi skrzynek zasuw, włazów, studni.

Projekt uznaje się za uzgodniony po spełnieniu powyższych uwag.

Załącznik:

- plan sytuacyjny z wskreślonymi sieciami wod.-kan.

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Ochotny

